

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 07 日

天气：晴

星期：五

气温：18-31°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 14#基础钢筋绑扎、模版安装情况 2、巡查 1#主线进口降坡现场 3、全程旁站 15#风机基础垫层浇筑 4、巡查升压站站内绿化施工、撒草籽 5、巡查 11#渣场基础开挖、11#风机表土剥离情况 6、巡查外送线路 3#、1#塔组立现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、14#基础钢筋绑扎完成、模板安装完成 2、1#线进口降坡，2#风机毛路开挖至平台 3、15#风机垫层浇筑完成 4、11#风机处渣场基础开挖完成。11#风机表土剥离 5、升压站站内绿化施工、撒草籽 6、3#塔组立完成，1#塔组立完成 25%
其 他 事 项	1、中州建设人员 40 人，挖机 6 台，渣土车 8 台，装载机 2 台，压路机 1 台，皮卡车 2 台，小车 2 台。货车 1 台，发电机 2 台，混凝土罐车 4 台 2、万家灯火施工人员 19 人。	
本日现场监理人员		贾振军、李金梁、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军