

监 理 日 志

日期：2020年08月08日

天气：多云

星期： 六

气温：17-24°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 2#、3#风机道路交叉路口降坡情况 2、巡查 11#风机破土清表现场 3、巡查 14#风机平台换填石头情况 4、巡查 16#风机基础接地外网开挖接地沟 5、巡查 17#风机平台渣土外运情况 6、巡查外送线路 1#塔组立现场 7、巡查升压站整改消缺情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、2#、3#风机道路交叉路口降坡 2、11#风机破土清表 3、14#风机平台换填石头 4、16#风机基础接地外网开挖接地沟 5、17#风机平台渣土外运 6、升压站内整改消缺，清理卫生 7、1#塔组立完成 60%，回填完成 67%
其 他 事 项	1、中州建设人员人员 40 人，挖机 7 台，渣土车 8 台，装载机 2 台，压路机 1 台，皮卡车 2 台，小车 2 台。货车 1 台。 2、万家灯火施工人员 25 人。	
本日现场监理人员	贲振军、李金梁、黄福涛、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	