

监 理 日 志

日期：2020年08月12日

天气：小雨

星期：三

气温：13-21°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 11#风机平台土方开挖现场 2、巡查 17#风机基础接地外网开挖接地沟 3、巡查 15#风机换填石头情况 4、巡查 18#风机平台降坡修整、土方外运情况 5、巡查外送线路变电站回填 6、全程旁站 14#风机基础浇筑现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、11#风机平台土方开挖 60% 2、17#风机基础接地外网开挖接地沟 3、15#风机道路换填石头完成 4、18#风机平台降坡修整、土方外运 5、变电站回填完成 76%，变电站进站电缆终端基础浇筑，赫可线电缆平台地脚浇筑。 6、14#风机基础浇筑完成
其 他 事 项	1、中州建设人员 79 人，挖机 7 台，渣土车 8 台，装载机 2 台，压路机 1 台，皮卡车 2 台，小车 2 台。货车 1 台，发电机 2 台，泵车 1 台，混凝土罐车 25 台。 2、万家灯火施工人员 25 人。	
本日现场监理人员	贲振军、李金梁、黄福涛、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	