

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 15 日

天气：多云

星期： 六

气温：18-27°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、全程巡查 15#风机基础钢筋绑扎情况 2、巡查外线变电站回填，变电站进站电缆放线情况 3、巡查 18#风机平台整修、外网接地开挖 4、巡查升压站施工现场	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 万家灯火	1、15#风机基础钢筋绑扎完成 40% 2、18#风机平台整修、外网接地开挖 3、变电站回填完成 78%，变电站赫可线进站电缆二次接线完成 50% 4、升压站路缘石补缝，刷黄黑漆
其 他 事 项	1、中州建设人员 62 人，8 台挖机，1 台压路机，4 辆渣土车，1 台装载机。 2、万家灯火施工人员 25 人。	
本日现场监理人员		贲振军、李金梁、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军