

监 理 日 志

日期：2020年08月16日

天气：多云

星期： 日

气温：16-25°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 11#风机基础道路毛路开挖、基础开挖情况 2、巡查外线变电站回填，变电站进站电缆放线情况 3、巡查 13#风机基础回填 4、巡查升压站施工现场 5、巡查 16#、17#风机接地焊接情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、11#风机道路毛路开挖完成，基坑开挖完成 20% 2、13#风机基础回填完成 3、16#、17#风机接地焊接 4、升压站路缘石刷黄黑漆 5、变电站回填完成 78.5%，变电站赫可线进站电缆二次接线完成 75%
其 他 事 项	1、中州建设 35 人，6 台挖掘机、1 台压路机、渣土车 4 辆、1 台装载机。 2、万家灯火施工人员 25 人。	
本日现场监理人员	贲振军、秦福章、黄福涛、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	