

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 17 日

天气：多云

星期：一

气温：18-27°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 11#风机基础开挖情况 2、巡查外线变电站回填，变电站进站电缆放线情况 3、巡查 15#风机基础钢筋绑扎情况 4、巡查升压站施工现场 5、巡查 16#-18#风机道路修整加宽情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、11#风机基坑开挖完成 40% 2、15#风机基础钢筋绑扎 40% 3、16#至 18#道路修整加宽 4、升压站路缘石刷黄黑漆 5、变电站回填完成 80%，变电站赫可线进站电缆二次接线完成 85%
其 他 事 项	1、中州建设人员 16 人，挖机 4 台，铲车 2 台、压路机 1 台。 2、万家灯火施工人员 25 人。 3、组织召开监理周会议。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军