

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 23 日

天气：多云

星期： 日

气温：17-30°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 11#风机基础开挖情况 2、巡查 12#风机基础回填情况 3、巡查 1#线 1#2#平台交叉路口降坡，扩路情况 4、巡查升压站施工现场 5、巡查 2#风机平台开挖情况 6、巡查变电站回填；变电站赫可线进站一次设备调试情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、11#风机基础开挖完成 70% 2、12#风机基础回填 3、1#线 1#2#平台交叉路口降坡，扩路 4、2#风机平台开挖完成 15% 5、升压站路缘石刷黄黑漆完成 6、变电站回填完成 89%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 50%
其 他 事 项	1、中州建设人员人员 56 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小 车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台。 2、万家灯火施工人员 25 人。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军