

监 理 日 志

日期：2020年08月29日

天气：阴

星期：六

气温：16-24°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、巡查 14#风机基础回填情况 2、巡查 12#风机平台碾压、镀锌接地扁铁焊接情况 3、巡查 2#、13#、14#箱变底板钢筋绑扎情况 4、巡查升压站整改消缺情况 5、巡查变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试情况 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 中州建设 万家灯火 | 1、14#基础基坑回填 2、12#风机基础平台压场地，镀锌接地扁铁焊接完成 3、12#、13#、14#箱变底板钢筋绑扎完成 4、升压站检监问题整改消缺 5、变电站回填完成 95%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 80% |
| 其 他 事 项 | 1、中州建设人员 23 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台。 2、万家灯火人员 25 人。 | |
| 本日现场监理人员 | 贲振军、秦福章、黄福涛、任远威 | |
| 记录人：任远威 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军 | |