

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 30 日

天气：多云

星期：六

气温：15-27°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 1#线；K0+500 到 1#平台。扩路，平整路面，降坡情况 2、巡查 1#、2#风机平台开挖情况 3、巡查 13#风机外网接地焊接情况 4、巡查升压站整改消缺情况 5、巡查变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 万家灯火	1、1#线；K0+500 到 1#平台。扩路，平整路面，降坡 2、1#平台开挖完成 5%，2#平台开挖完成 35% 3、13#风机外网接地焊接 4、升压站检监问题整改消缺 5、变电站回填完成 96%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 85%
其 他 事 项	1、中州建设人员 23 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台。 2、万家灯火人员 25 人。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军