

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 31 日

天气：多云

星期：一

气温：17-29°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 11#风机道路换填情况 2、巡查 1#、2#风机平台开挖情况 3、巡查 14#基础基坑回填情况 4、巡查升压站整改消缺情况 5、巡查变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试情况 6、旁站 12#13#14#箱变基础浇筑情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、11#风机道路换填完成 2、1#平台开挖完成 7%。2#平台开挖完成 37% 3、14#基础基坑回填完成 90% 4、升压站检监问题整改消缺 5、变电站回填完成 97%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 88% 6、12#13#14#箱变基础浇筑完成
其 他 事 项	1、中州建设人员 23 人，挖机 4 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台，混凝土罐车 2 台。 2、万家灯火人员 25 人。 3、旁站 12#13#14#箱变基础底板混凝土浇筑，发现浇筑前箱变基础底板存在施工垃圾未清理干净。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军