

# 监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 01 日

天气：多云

星期：二

气温：16-27°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

|                            |                                                                                       |                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡查 11#风机道路换填情况<br>2、巡查 14#基础基坑回填情况<br>3、巡查升压站整改消缺情况<br>4、巡查变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试情况   |                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                  | 施工内容及进度                                                                                 |
|                            | 中州建设<br>万家灯火                                                                          | 1、11#风机道路换填完成<br>2、14#基础基坑回填完成<br>3、升压站检监问题整改消缺<br>4、变电站回填完成 97.5%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 89% |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 1、中州建设人员 23 人，挖机 4 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台，。<br>2、万家灯火人员 25 人。 |                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                       | 贾振军、秦福章、黄福涛、任远威                                                                         |
| 记录人：任远威                    |                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军                                                                 |