

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 02 日

天气：多云

星期：三

气温：18-29°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 2#平台开挖完成情况 2、巡查 10#风机回填情况 3、巡查升压站整改消缺情况 4、巡查变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试情况 5、巡查 11#风机基础钢筋绑扎情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、2#平台开挖完成 43% 2、10#风机回填 3、升压站检监问题整改消缺 4、变电站回填完成 98%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 90% 5、11#风机基础钢筋绑扎完成 5%
其 他 事 项	1、中州建设人员 35 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台。 2、万家灯火人员 25 人。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军