

# 监 理 日 志

日期：2020年09月12日

天气： 阵雨

星期： 六

气温： 16-19°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 8#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机平台进场路铺石头情况 3、巡查 9#风机平台焊扁铁情况 4、巡查 10#风机平台接地沟回填情况 5、巡查升压站施工情况 6、巡查 1#风机道路扩路，2#风机平台开挖情况 7、巡查变电站赫可线进站一次设备调试情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、7#风机平台进场路铺石头 2、8#风机平台开挖 3、9#风机平台焊扁铁 4、10#风机平台接地沟回填 5、升压站检监问题整改消缺 6、1#风机道路扩路，2#风机平台开挖 7、变电站赫可线进站一次设备调试完成 96.5%
其 他 事 项	1、中州建设人员 35 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台。 2、万家灯火人员 25 人。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军