

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 18 日

天气：多云

星期：五

气温：9-17°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 8#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机平台开挖情况 3、巡查 11#风机平台进场道路铺石头情况,晚上对 11#风机基础浇筑进行旁站 4、巡查材料到货卸车情况 5、巡查升压站施工情况 6、巡查 1#风机道路扩路，2#风机平台开挖情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、7#风机平台开挖 2、8#风机平台开挖 3、11#风机平台进场道路铺石头晚上进行混凝土浇筑 4、材料到货卸车 5、升压站打接地井 6、1#风机道路扩路，2#风机平台开挖
其 他 事 项	1、中州建设人员 35 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军