

监 理 日 志

日期：2020年09月20日

天气：多云

星期： 日

气温：16-22°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 8#风机基础开挖情况 2、巡查 7#风机平台开挖情况 3、巡查 2#风机平台开挖情况 4、巡查升压站施工情况 5、巡查 12#箱变基础支模情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万家灯火	1、7#风机平台开挖 2、8#风机平台开挖 3、2#风机平台开挖 4、升压站防雷接地网引孔 5、12#箱变基础支模
其 他 事 项	1、中州建设人员 35 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、皮卡车 2 台、小车 2 台、货车 1 台、后八轮 6 台。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军