

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 29 日

天气：多云

星期：二

气温：14-18°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 2#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机平台开挖情况 3、巡查 8#风机道路压实情况 4、巡查 9#号进场道路压实情况 5、巡查 17#风机箱变基础开挖情况 6、巡查升压站施工情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、2#风机平台开挖 2、7#风机平台开挖 3、8#风机道路压实 4、9#号进场道路压实 5、17#风机箱变基础开挖 6、升压站接地环网阔网、引孔
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 18 人，挖机 5 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军