

# 监 理 日 志

日期：2020年10月05日

天气： 阵雨

星期： 一

气温： 8-13°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 2#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机平台开挖情况 3、巡查 8#风机基础钢筋绑扎情况 4、巡查 6#号进场修整情况 5、巡查升压站施工情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、2#风机平台开挖 2、7#风机平台开挖 3、8#风机基础钢筋绑扎 4、6#号进场修整 5、升压站卫生打扫
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 18 人，挖机 5 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军