

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 15 日

天气：多云

星期：四

气温：8-12°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 1#、 3#风机平台开挖情况 2、巡查 6#风机基础换填情况 3、巡查 11#接地扩网焊接情况 4、巡查升压站施工情况 5、全程旁站可乐变电站新建间隔安装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设	1、1#、 3#风机平台开挖 2、6#风机基础换填修整 3、11#接地扩网焊接 4、升压站卫生打扫 5、可乐变电站新建间隔安装
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 18 人，挖机 5 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台。 2、万家灯火施工人员 10 人。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、黄福涛、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军