

# 监 理 日 志

日期：2020年10月17日

天气：小雨

星期：六

气温：7-11°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡查 1#、 3#风机平台开挖情况<br>2、巡查 6#风机基础环吊装情况<br>3、巡查 9#、10#、11#箱变钢筋绑扎情况        |   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位  | 施工内容及进度   |
|                            | 中州建设  | 1、1#、 3#风机平台开挖<br>2、6#风机基础环吊装<br>3、9#、10#、11#箱变钢筋绑扎 |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 1、中州建设施工人员 18 人，挖机 5 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台。<br>2、万家灯火施工人员 10 人。 |   |
| 本日现场监理人员                   | 贲振军、秦福章、黄福涛、任远威   |   |
| 记录人：任远威                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军   |   |