

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 19 日

天气： 阵雨

星期： 一

气温： 9-13°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 1#、 3#风机平台开挖情况，全程旁站 1#风机基础验槽工作 2、巡查 6#风机基础钢筋绑扎情况 3、安全旁站 7#风机基础环吊装情况 4、旁站 12#13#14#风机位箱变基础圈梁及构造柱浇筑情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、1# 3#风机位基础平台开挖；1#风机位基础验槽 2、6#风机基础钢筋绑扎 3、7#风机位基础环吊装 4、浇筑 12#13#14#风机位箱变基础圈梁及构造柱
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 18 人，挖机 5 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台。 2、监理项目部组织召开周监理例会。 3、编写质量旁站记录表 1 份；安全旁站记录表 1 份。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军