

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 23 日

天气：多云

星期：五

气温：7-20°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 2# 风机基础垫层浇筑混凝土情况 2、巡查 6# 风机基础钢筋绑扎 模板安装情况 3、巡查 3# 风机平台开挖情况 4、巡查 9# 风机位第三段塔筒到场卸车情况 5、巡查 7# 风机位进场道路修整情况 6、巡查材料堆场四周安装围栏 照明 摄像头情况 7、巡查 19# 风机位进场道路开挖情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、2# 风机基础垫层浇筑混凝土 2、6# 风机基础钢筋绑扎 模板安装 3、3# 风机平台开挖 4、9# 风机位第三段塔筒到场卸车 5、7# 风机位进场道路修整 6、材料堆场四周安装围栏 照明 摄像头 7、19# 风机位进场道路开挖
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 18 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、清洗车 2 台、吊车 2 辆、转运板车 3 辆。 2、2# 风机位基础垫层浇筑，C15 商砼 4 车合计 50 方，上午 8.50 开始 11.45 结束，监理人员全程旁站。 3、2 号线 15#16#17#18# 风机位巡查，要求施工单位增加人员，箱变基础月底之前浇筑完成。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军