

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 25 日

天气：晴

星期： 日

气温：10-17°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 1#、2#风机基础环吊装情况 2、巡查 7#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查 3#风机平台开挖情况 4、巡查 6#风机基础支模情况 5、巡查材料堆场四周安装围栏情况 6、巡查 9#、10#风机平台压实硬化情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设	1、1#、2#风机基础环吊装 2、7#风机基础钢筋绑扎 3、3#风机平台开挖 4、6#风机基础支模 5、材料堆场四周安装围栏 6、9#、10#风机平台压实硬化
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 18 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台、清洗车 2 台。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军