

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 27 日

天气： 阵雨

星期： 二

气温： 7-15°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机基础钢筋绑扎情况 3、旁站 6#风机位基础混凝土浇筑情况 4、巡查 10#风机位进场道路修整、吊装平台铺石情况 5、巡查 11#风机箱变接地网焊接情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、7#风机基础钢筋绑扎 3、6#风机位基础混凝土浇筑 4、10#风机位进场道路修整、吊装平台铺石 5、11#风机箱变接地网焊接
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 18 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、清洗车 2 台、转运板车 3 辆。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军