

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 31 日

天气：多云

星期： 六

气温：10-16°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机基础钢筋绑扎、模板支护情况 3、旁站 9# 风机完成第 2 段塔筒吊装情况 4、巡查 18#、19# 道路铺石、压实情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、7#风机基础钢筋绑扎、模板支护 3、9# 风机完成第 2 段塔筒吊装 4、18#、19# 道路铺石、压实
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 18 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、清洗车 2 台、吊车 2 台、转运板车 3 辆。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军