

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 03 日

天气：阴

星期：二

气温：6-11°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、旁站 7#风机基础混凝土浇筑情况 3、巡查 10#11#16#17#18#风机位箱变基础钢筋绑扎情况 4、巡查 9#-10#风机位集电线路电缆沟开挖情况 5、巡查 10#风机位塔基柜吊装情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、7#风机基础混凝土浇筑 3、10#11#16#17#18#风机位箱变基础钢筋绑扎 4、9#-10#风机位集电线路电缆沟开挖 5、10#风机位塔基柜吊装
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 35 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、清洗车 2 台、吊车 2 台、转运板车 3 辆。 2、7#风机基础晚上 22：00 开始浇筑，监理人员全程进行旁站。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军