

# 监 理 日 志

日期：2020年11月06日

天气： 阵雨

星期： 五

气温： 7-15°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机位平台开挖情况 2、巡查 7#风机基础养护情况 3、旁站 10#风机位第 2 段塔筒吊装情况 4、巡查 16#17#18#风机位箱变基础模板安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机位平台开挖 2、7#风机基础养护 3、10#风机位第 2 段塔筒吊装 4、16#17#18#风机位箱变基础模板安装
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 35 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、清洗车 2 台、吊车 2 台、转运板车 3 辆。 2、全程旁站 10#风机位第 2 段塔筒吊装作业，编写安全旁站监理记录表一份。	
本日现场监理人员	贲振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	