

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 08 日

天气：多云

星期： 日

气温：7-17°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机位平台开挖情况 2、巡查 1#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查 5#风机位倒运钢筋情况 4、旁站 8#风机基础土方回填情况 5、巡查 18#风机位箱变基础板墙安装模板情况 6、巡查 9#-10#风机位集电线路电缆沟开挖情况 7、巡查 12#13#14#风机位箱变基础刷防腐漆情况 8、巡查 12#风机位进场道路修整情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机位平台开挖 2、1#风机基础钢筋绑扎 3、5#风机位倒运钢筋 4、8#风机基础土方回填 5、18#风机位箱变基础板墙安装模板 6、9#-10#风机位集电线路电缆沟开挖 7、12#13#14#风机位箱变基础刷防腐漆 8、12#风机位进场道路修整
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 35 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、清洗车 2 台、吊车 2 台、转运板车 3 辆。 2、全程旁站 8#风机基础回填情况，编写旁站监理记录表一份。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军