

# 监 理 日 志

日期：2020年11月11日

天气：多云

星期：三

气温：3-21°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 1#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查 5#风机位基坑开挖，土方外运情况 4、巡查 14#风机位铺石碾压情况 5、巡查 9#-升压站集电线路电缆沟开挖情况 6、旁站 6#风机基础土方回填情况 7、巡查 8#风机位防雷接地环网焊接情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、1#风机基础钢筋绑扎 3、5#风机位基坑开挖，土方外运 4、14#风机位铺石碾压 5、9#-升压站集电线路电缆沟开挖 6、6#风机基础土方回填 7、8#风机位防雷接地环网焊接
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 38 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、清洗车 2 台、吊车 2 台、转运板车 3 辆。 2、全程旁站 6#风机基础土方回填情况，编写旁站监理记录表一份。 3、下午华能集团公司安监部领导到大山坪风电项目安全大检查，监理人员全程陪同。	
本日现场监理人员	贲振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	