

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 15 日

天气：多云

星期： 日

气温：3-23°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 2#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查 5#风机位基坑开挖，土方外运情况 4、巡查 14#风机位铺石碾压情况 5、巡查 10#-11#集电线路电缆沟开挖情况 6、巡查 11#风机位箱变基础安装模板情况 7、旁站 1#风机位基础混凝土浇筑情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、2#风机基础钢筋绑扎 3、5#风机位基坑开挖，土方外运 4、14#风机位铺石碾压 5、10#-11#集电线路电缆沟开挖 6、11#风机位箱变基础安装模板 7、1#风机位基础混凝土浇筑
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 30 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台。 2、1#风机位基础晚上九点三十分开始混凝土浇筑，监理人员开始全程旁站。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军