

监 理 日 志

日期：2020年11月19日

天气：多云

星期：四

气温：10-23°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、旁站 2#风机基础混凝土浇筑情况 3、巡查 5#风机位基坑级配碎石换填情况 4、巡查 9#10#风机位箱变基础钢筋绑扎情况 5、巡查 12#站集电线路电缆沟开挖情况 6、巡查 8#风机位防雷接地环网焊接情况 7、旁站 13#风机位第三段塔筒吊装 四段塔筒卸车情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、2#风机基础混凝土浇筑 3、5#风机位基坑级配碎石换填 4、9#10#风机位箱变基础钢筋绑扎 5、12#站集电线路电缆沟开挖 6、8#风机位箱变基础防雷接地焊接 7、13#风机位塔筒吊装 卸车
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 38 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、吊车两台。 2、10#风机位第三段塔筒吊装 第四段塔筒卸车，监理人员全程安全旁站。 3、21:00 2#风机位基础开始混凝土浇筑，监理人员开始全程旁站。	
本日现场监理人员	贲振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	