

监 理 日 志

日期：2020年11月21日

天气：多云

星期：六

气温：3-21°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 1#2#风机基础养护情况 3、巡查 5#风机位基坑级配碎石换填情况 4、巡查 17#风机位铺石碾压情况 5、巡查 9#-8#集电线路电缆沟开挖情况 6、巡查 7#风机基础土方回填情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、1#2#风机基础养护 3、5#风机位基坑级配碎石回填完成 4、17#风机位铺石碾压 5、9#-8#集电线路电缆沟开挖 6、7#风机基础土方回填
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 38 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、吊车两台。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军