

# 监 理 日 志

日期：2020年11月22日

天气：阴

星期：日

气温：4-8°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 1#2#风机基础养护情况 3、旁站 16#17#箱变基础板墙浇筑、8#9#箱变基础底板浇筑情况 4、巡查 9#-8#集电线路电缆沟开挖情况 5、巡查 5#风机基础底板钢筋绑扎情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、1#2#风机基础养护 3、16#17#箱变基础板墙浇筑 4、8#9#箱变基础底板浇筑 5、9#-8#集电线路电缆沟开挖 6、5#风机基础底板钢筋绑扎
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 38 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、吊车两台。 2、监理人员全程旁站 16#17#箱变基础板墙、8#9#箱变基础底板。	
本日现场监理人员	贲振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	