

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 25 日

天气：多云

星期：三

气温：3-15°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 5#风机位底板钢筋绑扎完成情况 3、巡查 2#线进场道路铺石碾压情况 4、巡查 7#-8#风机位集电线路电缆沟开挖情况 5、旁站 9#10#11# 风机位箱变基础混凝土浇筑 7#15# 风机位箱变基础底板混凝土浇筑情况 6、巡查 1#风机位基础土方回填情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、5#风机位底板钢筋绑扎完成 3、2#线进场道路铺石碾压 4、7#-8#风机位集电线路电缆沟开挖 5、9#10#11# 风机位箱变基础混凝土浇筑 6、7#15# 风机位箱变基础底板混凝土浇筑 7、1#风机位基础土方回填
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 38 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、吊车两台。 2、监理人员全程旁站 9#10#11# 风机位箱变基础混凝土浇筑 7#15# 风机位箱变基础底板混凝土浇筑现场。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军