

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 29 日

天气：阴

星期： 日

气温：3-8°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 2#风机位基础土方回填情况 3、旁站 5#风机基础基础环吊装情况 4、巡查 7#8#风机位箱变基础模板安装情况 5、巡查 400 吨吊车故障未排除情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机平台开挖 2、5#风机基础基础环吊装 3、2#风机位基础土方回填 4、7#8#风机位箱变基础模板安装 5、400 吨吊车故障未排除
其 他 事 项	1、中州建设人员 38 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、吊车 2 辆、转运板车 3 辆。 2、5#风机基础基础环吊装监理人员进行全程安全旁站	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军