

监 理 日 志

日期：2020年12月08日

天气：多云

星期：二

气温：2-15°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查5#风机基础钢筋绑扎、模板支护情况 2、巡查2#风机基础平台清土情况 3、旁站7#、8#、15#风机箱变基础浇筑情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、5#风机基础钢筋绑扎、模板支护 2、2#风机基础平台清土 3、7#、8#、15#风机箱变基础浇筑
其 他 事 项	1、中州建设人员30人，挖机7台，铲车2台、压路机1台、货车1台、后八轮6台、清洗车2台。 2、7#、8#、15#风机箱变基础浇筑，监理人员全程旁站。	
本日现场监理人员	贲振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	