

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 12 日

天气：阴

星期：六

气温：2-6°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 5#风机基础模板拆除情况 2、巡查 3#基础环转运情况 3、巡查 7#、8#、15#箱变接地焊接完成、回填完成情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、5#风机基础模板拆除 2、3#基础环转运 3、7#8#15#箱变接地焊接完成、回填完成
其 他 事 项	1、中州建设人员 30 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台、清洗车 2 台。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军