

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 23 日

天气：多云

星期：三

气温：1-5°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机基础钢筋绑扎情况 2、巡查 9#箱变至风机基础低压电缆敷设情况 3、巡查升压站处过路顶管情况 4、全程安全旁站 9#机位吊装 3、4 段塔筒情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设	1、3#风机基础钢筋绑扎 2、9#箱变至风机基础低压电缆敷设 3、升压站处过路顶管 4、9#机位吊装 3、4 段塔筒
其 他 事 项	1、中州建设人员 30 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台、清洗车 2 台。 2、9#机位吊装 3、4 段塔筒，监理人员全程安全旁站。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军