

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 25 日

天气：阴

星期：五

气温：1-10°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 3#风机基础钢筋绑扎情况 2、巡查 9#风机至升压站高压电缆铺设情况 3、旁站 1#、2#风机位箱变基础底板浇筑情况 4、巡查 9#风机完成第 1 片叶片组装情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机基础钢筋绑扎 2、9#风机至升压站高压电缆铺设 3、1#、2#风机位箱变基础底板浇筑 4、9#风机完成第 1 片叶片组装
其 他 事 项	1、中州建设人员 30 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台、清洗车 2 台。 2、1#、2#风机位箱变基础底板浇筑，监理人员全程旁站。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾振军