

监 理 日 志

日期：2021 年 01 月 18 日

天气：晴

星期：一

气温：-3-11°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、天气转好，施工现场积雪逐渐融化，仍无法正常施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、天气转好，施工现场积雪逐渐融化，仍无法正常施工
其 他 事 项	1、中州建设人员 30 人，挖机 7 台，铲车 2 台、压路机 1 台、货车 1 台、后八轮 6 台、清洗车 2 台。	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军