

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 01 日

天气: 小雨转阴

星期: 一

气温: 6/3℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	9# 14# 风机位巡视检查。 14# 风机位. 组装 550 吨履带吊. 监理人员全程. 安全旁站。 雨天路滑. 提示施工人员注意安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南铁国 物流有限公司	550 吨履带吊吊臂由 9# 风机位转场至 14# 风机位 14# 风机位. 550 吨履带吊组装。 施工人员 19 名. 辅助吊车 2 辆. 板车 2 辆。 铲车 1 辆。
其 他 事 项	主体工程施工单位无今天施工。	
本日现场监理人员		黄振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威