

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 02 日

天气: 多云转阴

星期: 二

气温: 10/3°C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	9#、14#、16#、5#、2#、3#风机位巡视检查 提示主供方已单位,1#线主缆部分轨道出现踏方现象及时电行修理. 14#风机位组架履带吊. 监理人员全程旁站. 19:30主持召开监理例会. 布置下周工作. 最终时间节点为4月20日. 全部并网发电.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南铁固物流有限公司.	9#风机位主吊臂位吊装, 75吨吊车1辆. 板车1辆. 施工人员5人. 14#风机位组架履带吊. 施工人员15名. 80吨吊车1辆. 挖机1台. 铲车1辆. 主供施工暂时未施工.
其 他 事 项	宋宇吊装单位至今未报验会签的吊装资质 多次催促未果. 业主单位基未默认.	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威