

监 理 日 志

日期: 2021年 03月 03日

天气: 多云

星期: 三

气温: 10/3℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	集电线路先验过线, 导线应及验收, 能设计安办. 14#风机位 机舱, 轮毂, 发电机位, 监理单位 全部安装完成.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南能国 物流有限公司 中州建设 有限公司	14#风机位的机舱, 轮毂, 发电机由11#堆场 倒运至. 14#风机位. 由550吨履带吊卸车. 9#-11#集电线路先验过线, 挖掘机, 气. 上午550吨履带吊组网调试完成. 75吨吊车, 80吨吊车, 15吨板车3辆, 站人员12名
其 他 事 项	中州建设主吊将陆续进场. 首先吊装13#风机 14#风机位预计3月8日吊装完成	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐国生