

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 05 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 13/5°C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	9# 12# 14# 16# 5# 堆场巡视检查. 14#风机位发电机吊装. 监理人员全程旁站监督. 16#风机位. 塔机报检. 监理人员全程指导安装. 材料堆场清理. 到场高强度螺栓.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 有限公司 湖南铁通 物流有限公司	14#风机位吊装发电机. 施工人员15名. 吊车1辆. 斜吊1辆. 16#风机位吊装塔基. 施工人员9名. 吊车1辆. 9#风机位集电线路人工敷设 5人. 5#风机位基础土方回填. 16#机位斜吊1台.
其 他 事 项	14#风机位又需. 吊装发电机时. 能见度较低. 要求施工人员暂时停止吊装. 待能见度高了以后继续吊装. 12#-14#集电线路电缆敷设. 设好开子线. 14#风机位. 叶片没有限. 运到区.	
本日现场监理人员		黄振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威