

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 07 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 16/6℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	5# 9# 13# 14# 16# 17# 18# 风机位 巡视检查。 14# 风机位 叶片机对, 监理人员全程旁站。 13# 风机位 400吨履带吊主臂起吊, 卸货, 监理人员 全程旁站。 5# 15# 风机位 基础土方回填 监理人员全程旁站。 9# 风机位 集电线路电缆沟土方回填, 监理人员全程旁站。	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 有限公司 湖南锐图 物流有限公司	施工内容及进度 5# 风机位 基础土方回填, 铲车1台, 挖机1台 9# 风机位 电缆沟土方回填, 人工盖顶, 挖机1台 施工员5名 15# 风机位 基础土方回填, 铲车1台 挖机1台 14# 风机位 叶片机对, 施工员12名, 500吨履带吊1台 16# 风机位, 300吨汽车吊 下午进场。 13# 风机位 400吨主吊大臂进场, 下午卸货。
其 他 事 项	三月叶机, 17:00 准时到达 14# 风机位, 履带吊对第一叶机 叶机 21:30, 300吨汽车吊 已经到达 16# 风机位, 明天, 吊装 16# 风机第一二段塔筒。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐翔