

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 08 日

天气: 多云 时有小雨

星期: _

气温: 17/6℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#9#12#13#14#15#16#风机位巡视检查。 13#风机位中州公司主吊臂起吊卸车, 监理人员全程旁站。 14#风机位锐取司风机叶安装打力钎, 监理人员全程旁站。 晚上7:30主持召开监理例会, 布置下周工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 湖南锐取	4#风机位进场道路开挖, 铲车、挖机、洒水车各1台。 5#风机位防雷接地环网焊接, 施工人员4名。 13#风机位主吊臂起吊卸车, 施工人员23名, 石吨半车1辆。 5#风机位其他场区同项, 铲车挖机各一台。 2号场内道路铺砂, 碾石, 铲车、压路机各1台, 施工人员5名。 16#风机位风机叶安装打力钎, 吊钩3台, 施工人员15名。
其 他 事 项	由于大件运输车辆的原因导致一分叶出现严重的划痕。 直接导致向明文的正常吊装作业, 已经致函厂家人员进行鉴定及修复。 4#风机位大雪弥漫, 施工难度较大, 已经提醒施工单位。 加强高空施工安全管理, 边坡处做好临边防护工作。	
本日现场监理人员		黄振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威