

监 理 日 志

日期: 2021年 03月 09日

天气: 大雾+阴

星期: 二

气温: 12/7℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#9#13#14#16#风机位巡视检查。 9#风机位至升压站10kV线路高压电缆敷设。 监理单位各标段完工; 14#风机位叶片力矩验收,验收结果符合设计要求。 16#风机位第一根塔筒吊装,监理单位全程旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 湖南锐固 物流有限公司	4#风机位进场道路开挖,吊车1辆挖机1辆运土1辆。 5#风机位防雨接地网焊接,施工人员5名。 9#风机位高压电缆敷设,吊车1辆挖机1辆施工人员6名。 15#风机位基础土方回填。 14#风机位叶片吊装,550吨吊车故障,上午10:30停止吊装。 16#风机位吊装第一段塔筒,施工人员20名,吊车2辆,吊车1辆。
其 他 事 项	华能贵州分公司领导敖海到大山坪项目调研。 3月份监理费统计报表及收款台账台账完善签字流程。 大风天气,能及力度,吊装作业,未及同意,较天: 中州公司主事没及同意。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生