

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 10 日

天气: 阴+大雪.

星期: 三

气温: 17/7℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	9#12#13#14#15#16#17#风机位 升压站 主变巡视检查. 15#风机位检查防雷接地环网焊接质量. 接地沟深度符合设计要求. 9#风机位至升压站过路段 3 回路高压电缆敷设. 监理人员全程旁站. 14#风机位风机叶片吊装. 中波有隐患. 监理人员轮流全程旁站旁证. 修改 2 月份和 3 月份监理费统计报表. 扫描版发给建设单位. 签收塔筒出入库单 5 份. 风机设备出入库单 2 份.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 他 事 项	中州建设 湖南锐国 物流有限 9#风机位 至升压站过路段 3 回路高压电缆敷设. 施工人员 15 名 挖机 2 台. 12#风机位 2600 吨汽车吊进场. 13#风机位 4000 吨履带吊进场 卸车组架. 施工人员 25 名 吊车 2 台. 铲车 1 台. 15#风机位 防雷接地环网焊接. 施工人员 5 名. 4#风机位 过路段施工. 挖机 1 台 铲车 1 台 压路机 1 台. 14#风机位 风机叶片吊装. 施工人员 15 名 吊车 2 台. 1. 到升压站办施工需要办理工作票, 站内高压电缆没有敷设. 2. 大雪天气. 叶片吊装风险较大. 多次提醒施工单位及设计单位. 经第一. 3. 支顶吊架方案. 至今没有批复. 多次告知建设单位. 4. 湖南锐国物流有限公司的资料及前期资料. 不齐全. 重新补报.	
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐大耀	