

监 理 日 志

日期: 2021年03月13日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21/10℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	4# 9# 10# 12# 13# 14# 16# 17# 风机位巡视检查。 材料堆场箱式变压器巡视管理人员已取样送检。第三条道路风机位。 13# 风机位 中州公司 400吨履带吊组塔 监理人员全程旁站 (李福章) 16# 风机位 塔筒、机舱吊装作业 监理人员全程旁站 (任远威) 17# 至 10# 风机位 光纤敷设 监理人员全程跟踪旁站 (李连明)	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 湖南锐固 物流有限公司	4# 风机位 进场道路开挖、坡陡施工难度较大进度缓慢。 挖机1台、铲车1台、运土车1辆、监护人员1名。 9# 风机位至 10# 风机位 光纤敷设 施工人员2名 挖机1台 13# 风机位 400吨履带吊组塔完成 80%。 施工人员25名、辅吊2台。 260吨汽车吊由 12# 风机位 驶场至 8# 风机位 准备吊装塔筒。
其他事项	塔筒在平车及平板车运送。施工人员10名。 16# 风机位 吊装 2、3、4 段塔筒、机舱。施工人员15名 铲车2台。 由 11# 堆场 转运发电机 驶到 11# 风机位 施工人员10名 铲车1辆 吊车1辆 1. 13# 16# 风机位 急需进场材料。 8# 12# 风机位 急需塔筒到场。 2. 塔筒吊装必须扣拔、计算重量。五次吊装方案至今没有批复会签。 3. 因 姚家渡 村民堵路。导致大件运输车辆无法通行。设备无法正常入场。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐增生