

监 理 日 志

日期: 2021年 03月 14日

天气: 多云+雾, 风4-5级

星期: 日

气温: 23/10℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#、8#、9#、13#、16# 风机位巡视检查。 8#-9# 集电线路电缆敷设, 监理人员全程跟踪旁站(秦福章) 13# 风机位第四段塔筒、机舱吊装, 监理人员全程旁站(任远威) 16# 风机位吊装发电机, 监理人员全程旁站(马连明) 4# 风机位进场道路开挖进度, 督促单位增加人员和机械。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设 湖南能国 物流有限公司	4# 风机位进场道路开挖, 进度缓慢。 铲车1辆, 挖机1辆, 自卸车1辆, 监护人员1名。 8#、9# 风机位集电线路电缆敷设, 施工人员25名, 挖机1辆。 13# 风机位第四塔筒、机舱吊装, 20:00结束。 施工人员25名, 主吊1辆, 辅吊2台, 铲车1辆。 16# 风机位发电机吊装, 施工人员18名, 主吊1辆, 辅吊1辆。
其 他 事 项	1. 叶芽没有到达指定机位。 2. 8#、17#、18# 风机位急需塔筒配件, 没有塔筒配件计划。 3. 14#、9# 已经安装完成的风机设备, 没有进行验收, 验收多次催促湖南厂家(无果)。 4. 塔筒位至今没有报验, 报验方案。	
本日现场监理人员		黄振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威