

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 15 日

天气: 多云+雾

星期: 一

气温: 26/13°

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

|                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>4#8#9#10#13#16#风机位巡视检查;<br/>集电线路电缆沟盖板施工完成. 监理人员全程跟踪旁站 (李连明)<br/>13#风机位吊装发电机. 监理人员全程旁站旁站 (任远威)<br/>16#风机位叶片组装. 监理人员全程跟踪旁站 (李连明)<br/>晚上主持召开监理例会. 要求吊装单位报送专项吊装方案等前期资料以完善开工手续.</p> |                                                                                                                                                                                    |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位<br/><br/>中州建设<br/>湖南锐图<br/>物流有限公司</p>                                                                                                                                     | <p>施工内容及进度<br/><br/>4#机位进场道路开挖. 挖机. 自卸车. 运输车 1 辆<br/>8#9#10#13#16#机位段集电线路高低电缆沟盖板<br/>施工完成. 施工人数 25 名 挖机 1 台.<br/>13#机位吊装发电机. 吊车 2 辆 施工人数 25 名<br/>16#机位叶片组装. 吊车 2 辆 施工人数 18 名.</p> |
| <p>其<br/>他<br/>事<br/>项</p>             | <p>13#机位发电机与机舱连接螺栓有一个无法使用. 湘电厂家确认<br/>现场由施工单位自行返扣后. 可以安装. 发电机厂家要到现场复测.<br/>16#叶片由当时有一方叶片出现轻微划痕. 业主同意吊装<br/>后续统一高空补漆.</p>                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                                                                   | <p>贾振军、秦福章、李连明、任远威</p>                                                                                                                                                             |
| <p>记录人: 任远威</p>                        |                                                                                                                                                                                   | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生</p>                                                                                                                                                   |